

Subject: Civil works

Name of Lab/Institute : CSMCRI, Bhavnagar

C.S.I.R.

Quarter ending : December30, 2022

Sr. No.	Name of Work & Location	Estimated Cost in Rs.	Tender Cost in Rs.	% above/below SOR/JC	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Comp.	Physical Progress	Name of EIC with address	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Renovation and improvement of amenities as per latest amenities guidelines in Type IV (D3 to D14) Staff quarters (Like renovation of bathrooms & toilets, flooring platform, etc. works at CSIR-CSMCRI Bhavnagar	49,03,177/-	41,67,210/-	15.01% Below Estimate.	Award letter 54 (684) / ले.शा. / रा.के.मं. /2019/ 274-H, dated 27-11-2019. Issued by Exe. Eng., Rajkot Central Division, CPWD	M/s Paras Electricals, Soni Bazar, Opp. Boghani Street, Rajkot	15/11/2019	25/01/2022	100%	Exe. Eng., Rajkot Central Division CPWD, Rajkot	CPWD has Completed renovation work in 7nos SQs and then CPWD had foreclosed the Agreement with the contractor.
2	External & internal (corridors only) painting and other repair works of Main Laboratory Building along with Stage (near parking) renovation work at CSIR-CSMCRI Bhavnagar	27,13,918/-	23,20,400/-	-14.50% Below Estimate	Award letter 54 (684) / ले.शा. / राजकोट /2022/ 1252-H, dated 31-08-2022, issued by Exe. Eng., Rajkot Central Division, CPWD	M/s. Shah Associates Opp. Laxmi Bhavan, New Station Road, Bhuj	03/09/2022	Work in progress	90%	Exe. Eng., Rajkot Central Division CPWD, Rajkot	
<p>Certified that all the contracts that are equal to or above the prescribed monetary limit have been included in the QPR. Wherever there is no contract of the prescribed monetary limit, details of two highest value contracts have been given.</p> <p>*3. Estimated cost or justified Cost (JC) (excluding service tax)</p> <p>* Tender cost is exclusive of service tax</p>											

Name: M.P.Makwana

Designation: Superintending Engineer (Civil) & Head IES

Date: 30/12/ 2022

(Subhash Chander Antil

Vigilance Officer / COA
 प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
 सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
 CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भावनगर / Bhavnagar-364002

Subject: Turnkey Works Contract

Name of Lab/Institute : CSMCRI, Bhavnagar

C.S.I.R.

Quarter ending : December 30, 2022

Sr. No.	Name of Work & Location	Estimated Cost in Rs.	Tender Cost in Rs.	% above/below SOR/JC	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Comp.	Physical Progress	Name of EIC with address	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					NIL						

Certified that all the contracts that are equal to or above the prescribed monetary limit have been included in the QPR. Wherever there is no contract of the prescribed monetary limit, details of two highest value contracts have been given.

*3. Estimated cost or justified Cost (JC) (excluding service tax)

✦ Tender cost is exclusive of service tax

Name: M.P.Makwana

Designation: Superintending Engineer (Civil) & Head IES

Date: 30/12/ 2022

का. प्र.

(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer / COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Quarterly Progress Report

Sub:- Electrical Works

Name of the Lab/Instt.: CSIR-CSMCRI, Bhavnagar

C.S.I.R.

Quarter ending: December 2022

Sl. No.	Name of work & Location	Estimated Cost	Tender Cost	% above/below SOR/JC	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Comp.	Physical Progress	Name of EIC with address	Remarks
1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AMC for Two Nos. Elevator CSMCRI, Bhavnagar.	₹ 417536/- + GST Extra (for Three years)	₹417536/- + GST Extra (for three Years)	5%, 5%, 5% raised from previous rate and down from 8%,13%&15% quoted rate (year wise)	51A(4) 2000-2001 WKS/Supply ./2004	M/s. OTIS Elevator (I) Pvt. Ltd. 401, Shaan Building, Opp. M.J. Library, B/H Sakar IV, Elisbridge, Ahmedabad	01-01-2022	31-12-2024	40%	Raymond Soreng, Tech. Officer. Workshop (Electrical) CSMCRI, Bhavnagar	

Certified that all the contracts that are equal to or above the prescribed monetary limit have been included in the QPR. Wherever there is no contract of the prescribed monetary limit, details of two highest value contracts have been given.

* 3 estimated cost at par or justified cost (JC)

on tour

(Signature of Chairman, Works Committee)

Name: Dr. Arvind Kumar

Designation: Sr. Pr. Scientist

Date: 13-01-2023

[Handwritten Signature]
Signature of VO

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
Bhavnagar / Bhavnagar-364002

Date:

[Handwritten Signature]
(Signature of In-Charge, Electrical Section)

Statement showing the Quarterly Progress of **Mechanical Works** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
						nil					

S.D. Goyal
30/12/22
S.D. Goyal
Mechanical Section
Incharge

Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.

K.S. Jaiswal
30/12/22
K.S. Jaiswal
Workshop Supt.

M.P. Makwana
30/12/2022
M.P. Makwana
S-E. (Civil)
& HEADIES

(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Horticulture Works** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
					NIL						

6944
05/01/23

[Signature]
5/1/2023
C.M.P. Maheswari

Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.

[Signature]
(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA
प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

तिमाही प्रगति रिपोर्ट

लैब / संस्थान का नाम : सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआआई	विषय:- भंडार व क्रय संविदा सीएसआईआर	तिमाही समाप्त होने के दिनांक : 30 दिसम्बर, 2022
---	--	---

क्र.सं.	संविदा सं. व दिनांक	खरीदी सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	नियत सुपर्दगी तिथि	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2*	3	4*	5	6*	7	8
1	GEMC-511687753760584 Dt 12-12-2022	Analytik jena real time PCR Machine etc. M/s. Helix Biosciences, A-7 naraina industrial area phase 1, Delhi, South west, Delhi - 11008	₹ 13,75,200/-	GeM Bid	27/12/2022	Material Received	
2	PO/IND/668/2022-23/PB Dt 19/10/2022	Airtech Special Brine Chilling Plant (Water Cooled) Model WS0535C. M/s. Air Tech Cooling Process Pvt. Ltd. 145, Type-A, HSIDC, Sector 31 Faridabad, Haryana – 121003	₹ 17,29,880/-	Open Tender	12/01/2023	Supply awaited	

यह प्रमाणित किया जाता है की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निर्धारित मौद्रिक सीमा के बराबर व से ऊपर के सभी अनुबंधों को शामिल किया गया है। जहाँ कहीं भी निर्धारित मौद्रिक सीमा का कोई अनुबंध नहीं है, वहाँ पर दो उच्चतम मूल्य के ठेके का ब्यौरा दिया गया है।

- *2. संविदा सं. मतलब क्रय आदेश संख्या
- 4. अनुबंध का मूल्य मतलब अनुबंधित फ़र्म को विदेशी मुद्रा (अगर कोई) तथा बराबर रूपये में कुल भुगतान
- 5. निविदा का तरीका मतलब एकल टेंडर (स्वामित्व की वस्तु) सीमित निविदा, खुली निविदा (प्रेस निविदा) या ग्लोबल
- 8. टिप्पणी में कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या निविदा एकल मान्य योग्य / योग्य प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है।

(भं.व.क्र.अ. के हस्ताक्षर)

नाम : श्री भोला आजाद

पद: भंडार एवं क्रय अधिकारी

दिनांक : 30-12-2022

(Handwritten Signature)

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Quarterly Progress Report							
Subject: Sales of Goods-Scrap-Land Contracts							
Name of the Lab./Instt.: CSIR CSMCRI,		C.S.I.R.			For the Quarter ending: Dec 2022		
Sl. No.	Contract No. & Date	Brief details of Material & Party	Value in rupees	Mode of tendering	Scheduled lifting / delivery period	Present status	Remarks
1	2 *	3	4*	5*	6	7	8
1	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Wooden Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 2,805.00	Rate Contract	09-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
2	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Cardboard Boxes Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 3,956.00	Rate Contract	13-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
3	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Wooden Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 2,177.00	Rate Contract	14-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
4	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	News paper, Old catlogs and Books M/s. Noor Enterprise	₹ 7,806.00	Rate Contract	15-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
5	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Iron Scraps M/s. Noor Enterprise	₹ 46,950.00	Rate Contract	28-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
6	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Pvs Plastic Scraps M/s. Noor Enterprise	₹ 15,422.00	Rate Contract	29-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
7	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Wooden Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 1,312.00	Rate Contract	29-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
8	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Glass Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 216.00	Rate Contract	29-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
9	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	News paper, Old catlogs and Books M/s. Noor Enterprise	₹ 2,492.00	Rate Contract	30-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
10	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Wooden Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 362.00	Rate Contract	30-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
11	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Cardboard Boxes Scraps M/s. S.A.Solanki	₹ 1,075.00	Rate Contract	30-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
12	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Iron Scraps M/s. Noor Enterprise	₹ 17,705.00	Rate Contract	30-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
13	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Pvs Plastic Scraps M/s. Noor Enterprise	₹ 2,583.00	Rate Contract	30-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-
14	Stores/9/Scrap/Disp osal/2021-22/T- Dt. 09-02-2022	Alluminium Scraps M/s. Noor Enterprise	₹ 8,776.00	Rate Contract	30-12-2022	Disposed off and lifted by firm	-

Certified that all the contracts that are equal to or above the prescribed monetary limit have been included in the QPR. Wherever

* 2. Contract No. means Purchase Order Number

4. Value of contract means total Amount payable to the contracted firm in foreign currency (if any) as well as in equivalent Rs.

5. Mode of tendering refers to Single Tender (Proprietary item), Limited Tender, Open Tender (Press Tender) or Global Tender.

8. In remarks please specify whether the tender has been finalized on single valid/qualified response basis.

(Signature of the SPO)

Name:

Designation:


Date:

Signature of VO

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Medical Equipment** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



(Subhash Chander Antil)

Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration

सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.


CSIR-Central Salt & Marine Chemicals

Research Institute,

भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Medicine** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



(Subhash Chander Antil)

Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Consultancy** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil


(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA


प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of Service Contracts for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
1.	Housekeeping/Cleaning and Horticulture Services on Labour	Rs.17.74 lakhs	Rs.132 Lakhs	-NA-	GJGJ13345 2065649106 7014447U	M/s M.J.SOLANKI M/101-C Akashardeep Complex, Near Jain Derasar, Shashtrinagar, Bhavnagar-364001	01.07.2022	31.07.2024	-NA-		

Sanjay D Chauhan
Section Officer(G)



13/1/23


(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002


Statement showing the Quarterly Progress of Security Service Contracts for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
1.	Security services Bhavnagar and Nesvad.	45.02/- Lakhs	170.00 Lakhs	-----NA----- -	GJGJ130041 04864326063 99061T	M/s Force11 Security Services, Shop no. 315-D, 3 rd Floor, Zenon, nr. Kiran Motors, Opp. Unique Hospital, Surat - 395001	01.01.2022	31.12.2023	---- NA-		----- ---
2.	Security Services & a Sweeper cum Guest House Keeper at CSMCRI-MARS, Mandapam Camp(Tamilnadu)	3.25 Lakhs	22 Lakhs	-----NA----- -	Ac 898951	M/S Nethaji Subash Chandrabose Ex-services Men welfare Association No.120, Vinayarstreet, Railway Road, Alagappapuram, Karaikudi-630003. Dist:-Sivagangai, Tamil Nadu.	01.02.2021	31.01.2023	- NA- ---		----- ---


13-1-23

Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.

Sunjay D Chumhan
Section Officer (A)



(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA


प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002


Statement showing the Quarterly Progress of **Manpower Supply Contracts** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
1.	Manpower outsourcing services at CSMCRI, its Experimental salt farm, kumbharwada, Bhavnagar and sea-coast areas of Gujarat	Rs.53.96 Lakhs	Rs.500.16 Lakhs	-NA-	GJGJ 130631110 393660072 4808U	M/s Puja Enterprise Shop No.1, 1 st Floor, Mahendra Market, Waghawadi Road, Bhavnagar-364001	01.07.2022	30.06.2024	-NA-		
2.	Housekeeping/Cleaning and Horticulture Services on Lab our	Rs.17.74 Lakhs	Rs.132 Lakhs	-NA-	GJGJ13345 206564910 67014447U	M/s M.J.SOLANKI M/101-C Akashardeep Complex, Near Jain Derasar, Shashtrinagar, Bhavnagar-364001	01.07.2022	30.06.2024	-NA-		
3.	Allied Maintenance wor	Rs.6.41 Lakhs	Rs.20 Lakhs	-NA-	AC 898510	M/S Nethaji Subash	01.11.2020	31.12.2022	-NA-		

FE


on labour /job contract at CSMCRI-MARS,Mandapam Camp.					Chandrabose Ex-services Men welfare Association No.120, Vinayagarstreet, Railway Road, Alagappapuram, Karaikudi-630003. Dist:-Sivagangai, Tamil Nadu.					
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--


 13-1-23
 Name & Signature
 Concerned Officials / SO / Engg. Sanjay D Chankun
 Section Officer (A)



 (Subhash Chander Antil)
 Vigilance Officer/COA
 प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
 सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
 CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Electronics Works** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
NIL											



Name & Signature : Dr. Shobhit Singh Chauhan
Concerned Officials / SO / Engg.




(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA


प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Telecommunication Works** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
NIL											

Name & Signature 
Concerned Officials / SO / Engg.

Dr. Shobhit Singh Chauhan



(Subhash Chander Antil)

Vigilance Officer/COA


प्रशासन नियंत्रक / **Controller of Administration**
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of IT Works for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
					NIL						


30/12/22

Name & Signature : Mr. Pardeep Kumar, Sr. Pri. Sci.
Concerned Officials / SO / Engg.


(Subhash Chander Antil)

Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of **Computerization Works** for Quarter ending (December 2022)

Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
					NIL						


30/12/22

Name & Signature : Mr. Pardeep Kumar, Sr. Pri. Sci.
Concerned Officials / SO / Engg.



(Subhash Chander Antil)
Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / **Controller of Administration**
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of PPP (Public Private Partnership) for Quarter ending (December 2022)


Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
1.	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NIL	NIL	NIL	NA	



Name & Signature

Concerned Officials / SO / Engg.

डॉ. कमलेश प्रसाद / Dr. Kamlesh Prasad
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक/Senior Principal Scientist
विभागाध्यक्ष- व्यापार विकास एवं सुचना प्रबंधन
Head-Business Development & Information Management
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई / CSIR-CSMCRI
जी.बी. मार्ग, भावनगर / G.B. Marg, Bhavnagar-364002



(Subhash Chander Antil)

Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

Statement showing the Quarterly Progress of PMC (Project Management Consultant) for Quarter ending (December 2022)


Sl. No.	Name of work and location	Estimated Cost	Tendered Cost	%above/below SOR	Agmt. No.	Agency	Date of Start	Date of Completion	Physical Progress	Name of the E-in-C with address	Remarks
1.	NIL	NA	NIL	NA	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	



Name & Signature

Concerned Officials / SO / Engg.

डॉ. कमलेश प्रसाद / Dr. Kamallesh Prasad
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक / Senior Principal Scientist
विभागाध्यक्ष- व्यापार विकास एवं सूचना प्रबंधन
Head-Business Development & Information Management
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई / CSIR-CSMCRI
जी.बी. मार्ग, भावनगर / G.B. Marg, Bhavnagar-364002



(Subhash Chander Antil)

Vigilance Officer/COA

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सिविल निर्माण कार्य की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Civil Works for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percent age % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
1	External & internal (corridors only) painting and other repair works of Main Laboratory Building along with Stage (near parking) renovation work at CSIR-CSMCRI Bhavnagar	27,13,918/-	23,20,400/-	-14.50% Below Estimate	Award letter 54 (684) / ले.शा. /राजकोट /2022/ 1252-H, dated 31-08-2022, issued by Exe. Eng., Rajkot Central Division, CPWD	M/s. Shah Associates Opp. Laxmi Bhavan, New Station Road, Bhuj	03/09/2022	Information Awaited From CPWD	100%	Exe. Eng., Rajkot Central Division CPWD, Rajkot	
2	Renovation of experimental Salt farm of CSIR- CSMCRI for development of Model Salt Works Salt at Kumbharwada including excavation of Salt Ponds, earthen bunds etc.	86,44,568/-	83,65,710.48	-3.23% Below Estimate	Award letter SMC/2022-23/FCP/MLP 0068/ W & S/01 dated 09-03-2023, Issued by Civil Eng. Section, CSIR - CSMCRI, Bhavnagar.	M/S Surabhi Earth Moving, 3 rd Floor, Shivam Complex, Near, Ratanalkala Export, Sunala Rode, Morbi-363641, Gujrat.	11/03/2023	Work In Progress	40%	Civil Eng. Section, CSIR-CSMCRI, Bhavnagar.	

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP

(M.P.Makwana)

दिनांक/DATE:31/03/2023

अधीक्षक अभियंता (सिविल) और विभागाध्यक्ष - ए.अ.से.
Superintending Engineer (Civil) & Head - IES
वै.ओ.अ.प. - के.न.स.र.अ.सं., भावनगर
CSIR-CSMCRI, Bhavnagar.

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए टर्नकी कार्य अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Trunkey Works Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआ र से ऊपर/नी चे % %above /below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm- yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति -Physical Progress (in percent age % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
					NIL						

- > प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- > यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
 Concerned Officials / SO / Engg.
 संबंधित अधिकारी / अनु. अ. इंजीनियरिंग
 मोहर के साथ/WITH STAMP
 दिनांक/DATE:31/03/2023

(M.P.Makwana)

अधीनस्थ अभियंता (सिविल) और विभागाध्यक्ष - ए.अ.से.
Superintending Engineer (Civil) & Head - IES
 वै.ओ.अ.प. - के.न.स.र.अ.सं., भावनगर
CSIR-CSMCRI, Bhavnagar.

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA एस.एम.सी.आर.आई.
 मोहर के साथ/WITH STAMP
Pait & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही क्वालिफाइड विद्युत कार्य की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Electrical Works for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर स ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	एच.ए.सी. का नाम E-in-C with address	टिप्पणियाँ Remarks
1	AMC for Two Nos. Elevator CSMCRI, Bhavnagar.	₹ 417536/- + GST Extra (for Three years)	₹ 417536/- + GST Extra (for three Years)	5%, 5%, 5% raised from previous rate and down from 8%, 13% & 15% quoted rate (year wise)	51A(4) 2000-2001 WKS/Supply ./2004	M/s. OTIS Elevator (I) Pvt. Ltd. 401, Shaan Building, Opp. M.J. Library, B/H Sakar IV, Elisbridge, Ahmedabad	01-01-2022	31-12-2024	50%	Mr. Vijaya Kumar Gunturu, Scientist, Workshop Electrical, Bhavnagar, Gujrat	
2	Electrical work at MSST ground floor besides passage area in CSIR-CSMCRI.	₹ 134867.00 (with GST)	₹ 125599.00 (with GST)	6.87% below from the estimate	WS/Electrical/2022-23/E-1	Shree Bhagat Electricals, 101, Shailja Sankul, Raiya road, Near Amrapali Railway crossing, Rajkot.	22-02-2023	27-02-2023	100%	Mr. Vijaya Kumar Gunturu, Scientist, Workshop Electrical, Bhavnagar, Gujrat	

- प्रमाणित किया जा रहा है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 का अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान सख्त अधिक क्वालिफाइड कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जि.सी.) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

Vijaya Kumar Gunturu
(Vijaya Kumar Gunturu)
नाम और हस्ताक्षर / Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg, Scientist
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर क्वालिफाइड/WITH STAMP
दिनांक/DATE:

श्री. विजय कुमार गुंटुरु / Mr. Vijaya Kumar Gunturu
वैज्ञानिक / Scientist
प्रमुख-विद्युत अनुभाग, कार्यशाला / Head-Electrical Section, Workshop
सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई. / CSIR-CSMCRI
जी.बी. मार्ग, भावनगर / G.B. Marg, Bhavnagar - 364002.

Vig. Officer
संपर्कित अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर क्वालिफाइड/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए यांत्रिक कार्य की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Mechanical Works for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
				Nil							

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर / Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ / WITH STAMP
दिनांक / DATE: 29/03/2023

अभियंता (सिविल) और विभागाध्यक्ष - ए.अ.से.
Superintending Engineer (Civil) & Head - IES
वै.ओ.अ.प. - के.न.स.र.अ.सं., भावनगर
CSIR-CSMCRI, Bhavnagar.

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ / WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बागवानी की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Horticulture for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP
□□□□□/DATE: 5/4/2023

विनोद कुमार अग्रवाल
05/04/22

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

तिमाही प्रगति रिपोर्ट

लैब /- संस्थान का नाम : सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआआई	विषय:- भंडार व क्रय संविदा सीएसआईआर	तिमाही समाप्त होने के दिनांक: 31 मार्च, 2023
--	---	--

क्र.सं.	संविदा सं. व दिनांक	खरीदी सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	नियत सुपर्दगी तिथि	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2*	3	4*	5	6*	7	8
1	PO/IMP/1579/2022-23/PB Date: 17/02/2023	Item Name: Semi-automatic Membrane element rolling machine M/s. Blue Ocean Memtech Pte. Ltd. 84 Toh PUB Road E, #04-01 PUB SgWX, Singapore 608501 Through M/s. Intella Scientific Instruments Pvt. Ltd. HIG Flat No.-455, 7 th floor Type-S, sec-19B, DWK, PH-2 Multistorey, Dwaraka, south West delhi, India, 110075	USD 1,05,900	Global Tender	30/07/2023	Supply Awaited	
2	PO/IMP/1677/2022-23/PB Date: 17/03/2023	Item Name: Fluorolog-QM-450-11-C etc. M/s. Horiba Instruments Inc, USA 20 Knightsbridge Rd Piscataway, NJ 08854-3913 USA Through M/s. Laser-Spectra Services India Pvt. Ltd. 8, Second Floor, 80 Ft Double Road, RMV 2 nd Stage (HIG), Bangalore-560094	USD 66,655	Global Tender	18/08/2023	Supply Awaited	

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
/ Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए।
/ In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी)
/ Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

यह प्रमाणित किया जाता है की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निर्धारित मौद्रिक सीमा के बराबर व से ऊपर के सभी अनुबंधों को शामिल किया गया है। जहाँ कहीं भी निर्धारित मौद्रिक सीमा का कोई अनुबंध नहीं है, वहाँ पर दो उच्चतम मूल्य के ठेके का ब्यौरा दिया गया है।


*2. संविदा सं. मतलब क्रय आदेश संख्या

4. अनुबंध का मूल्य मतलब अनुबंधित फर्म को विदेशी मुद्रा (अगर कोई) तथा बराबर रूपये मे कुल भुगतान
5. निविदा का तरीका मतलब एकल टेंडर (स्वामित्व की वस्तु) सीमित निविदा, खुली निविदा (प्रेस निविदा) या ग्लोबल
8. टिप्पणी में कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या निविदा एकल मान्य योग्य / योग्य प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है।

H/214

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP
दिनांक/DATE:

भंडार एवं क्रय अधिकारी
केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन
अनुसंधान संस्थान, भावनगर.


सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि. 11/7
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए माल/स्कैप/भूमि की बिक्री अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing the Quarterly progress of Sales of Good-Scrap-Land Contract for quarter ending (March 2023)

Quarterly Progress Report							
Subject: Sales of Goods-Scrap-Land Contracts							
Name of the Lab./Instt.: CSIR CSMCRI, Bhavnagar.			C.S.I.R.		For the Quarter ending: MARCH 2023		
Sl. No.	Contract No. & Date	Brief details of Material & Party	Value in rupees	Mode of tendering	Scheduled lifting / delivery period	Present status	Remarks
1	2 *	3	4*	5*	6	7	8
1	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Glass scraps M/s. S.A.Solanki	96/-	Rate Contract	03-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
2	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Wooden scraps M/s. S.A.Solanki	211/-	Rate Contract	03-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
3	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Iron scraps M/s. Noor Enterprise	5320/-	Rate Contract	03-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
4	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Plastic Scraps M/s. Noor Enterprise	1715/-	Rate Contract	03-01-23	Disposed off and lifted by firm	-

5	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Glass scraps M/s. S.A.Solanki	455/-	Rate Contract	03-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
6	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Iron scraps M/s. Noor Enterprise	24430/-	Rate Contract	04-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
7	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Wooden scraps M/s. S.A.Solanki	832/-	Rate Contract	04-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
8	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Old newspaper, old catalogue, books etc. M/s. Noor Enterprise	1385/-	Rate Contract	27-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
9	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Cardboard Boxes scraps M/s. S.A.Solanki	1953/-	Rate Contract	27-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
10	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Wooden scraps M/s. S.A.Solanki	1048/-	Rate Contract	30-01-23	Disposed off and lifted by firm	-

11	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Coper scraps M/s. S.A.Solanki	5900/-	Rate Contract	30-01-23	Disposed off and lifted by firm	-
12	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Iron scraps M/s. Noor Enterprise	3419/-	Rate Contract	03-02-23	Disposed off and lifted by firm	-
13	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Plastic Scraps M/s. Noor Enterprise	1260/-	Rate Contract	03-02-23	Disposed off and lifted by firm	-
14	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Iron scraps M/s. Noor Enterprise	8673/-	Rate Contract	07-02-23	Disposed off and lifted by firm	-
15	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Plastic Scraps M/s. Noor Enterprise	3285/-	Rate Contract	07-02-23	Disposed off and lifted by firm	-
16	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Wooden scraps M/s. S.A.Solanki	136/-	Rate Contract	07-02-23	Disposed off and lifted by firm	-
17	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Old newspaper, old catalogue, books etc. M/s. Noor Enterprise	3822/-	Rate Contract	23-02-23	Disposed off and lifted by firm	-

18	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Glass Scraps M/s. Noor Enterprise	308/-	Rate Contract	23-02-23	Disposed off and lifted by firm	-
19	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Old newspaper, old catalogue, books etc. M/s. Noor Enterprise	1350/-	Rate Contract	14-03-23	Disposed off and lifted by firm	-
20	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Plastic Scraps M/s. Noor Enterprise	584/-	Rate Contract	14-03-23	Disposed off and lifted by firm	-
21	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Old newspaper, old catalogue, books etc. M/s. Noor Enterprise	1680/-	Rate Contract	27-03-23	Disposed off and lifted by firm	-
22	Stores/9/Scrap/Disposal/2021-22/T-Dt. 09-02-2022	Cardboard Boxes scraps M/s. Noor Enterprise	3173/-	Rate Contract	27-03-23	Disposed off and lifted by firm	-

- ↓ प्रमाणित किया जाता है कि संख्या 15/07/12 दिनांक 30/07/12 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य / खरीद / कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। Certified that "All the works/Purchase/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No. 15/07/12 dated 30/07/12 have been included in the QPR's "
- ↓ यदि थ्रेशोल्ड मन से आधी के लिए कोई निर्माणकार्य / अनुबंध नहीं दिया गया है। तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। In Case there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contract with highest value in should be reported.
- ↓ अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost as par or Justified Cost (JC)

Certified that all the contracts that are equal to or above the prescribed monetary limit have been included in the QPR. Wherever there is no contract of the prescribed monetary limit, details of two highest value contracts have been given.

* 2. Contract No. means Purchase Order Number

4. Value of contract means total Amount payable to the contracted firm in foreign currency (if any) as well as in equivalent Rs.

5. Mode of tendering refers to Single Tender (Proprietary item), Limited Tender, Open Tender (Press Tender) or Global Tender.

8. In remarks please specify whether the tender has been finalized on single valid/qualified response basis.

30

Signature of the SPO

Name:

Designation:

Date:

H/2/24


Signature of VO

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए चिकित्सकीय उपकरण की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Medical Equipment for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)


(सुभाष चंद्र अंतिल/Subhash Chander Antil) 11/4
सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए औषधि की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Medicine for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले चार निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value four works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)




(सुभाष चंद्र अंतिल/Subhash Chander Antil)
सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भारतगढ़ी - पिनकोड-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंसल्टेंसी की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Consultancy for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that " All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No. 15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)


 (सुभाष चंद्र अंतिल/Subhash Chander Antil)
 सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
 Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
 मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
 सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
 CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भवन 17, Bhubaneswar-751002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सेवा अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Service Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
				NIL							

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर / Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP
दिनांक/DATE: 29/03/2023

अधीक्षण अभियंता (सिविल) और विभागाध्यक्ष - ए.अ.से.
Superintending Engineer (Civil) & Head - IES
वै.औ.अ.प. - के.न.स.र.अ.सं., भावनगर
CSIR-CSMCRI, Bhavnagar.

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute.
भावनगर / Bhavnagar-381002

29/03/2023

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सेवा अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Service Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendere d Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/be low SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completi on (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percenta ge % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with addre ss	टिप्पणियां Remarks
1.	Housekeeping/Cleaning and Horticulture Services on Lab our	Rs.10.54 lakhs	Rs.132lakhs	-NA-	GJGJ1334520656491067014447U	M/s M.J.SOLAN KI M/101-C Akasharde p Complex, Near Jain Derasar, Shashtrina gar, Bhavnagar-364001	01.07.2022	31.07.2024	-NA-		
2.	contract for providing cafeteria	Rs.4.26 lakhs	-NA-	-NA-	GJ87282379120818V	M/s Puja Enterprise	01.12.2022	30.11.2024	-NA-		

Services to CSMCRI and its Guest House						Shop No.1, 1 st Floor, Mahendra Market, Waghawa di Road, Bhavnaga r-364001				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that " All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature Sanjay D Chauhan
 Concerned Officials / SO / Engg.
 संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
 मोहर के साथ/WITH STAMP
 दिनांक/DATE:

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
 Vig. Officer /AO/COA/Sr.-CoA
 मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
 सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
 CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सुरक्षा सेवा अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Security Services Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम. सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
1.	Security services Bhavnagar and Nesvad.	28.83/- Lakhs	170.00 Lakhs	-----NA-----	GJGJ1300410486432606399061T	M/s Force11 Security Services, Shop no. 315-D, 3 rd Floor, Zenon, nr. Kiran Motors, Opp. Unique Hospital, Surat - 395001	01.01.2022	31.12.2023	----NA----		
2.	Security Services & a Sweeper cum	3.36 Lakhs	22 Lakhs	-----NA-----	Ac 898951	M/S Nethaji Subash Chandrabose	01.02.2021	28.02.2023	----NA----		

	Guest House Keeper at CSMCRI-MARS, Mandapam Camp(Tamilnadu)					Ex-services Men welfare Association No.120, Vinayarstreet, Railway Road, Alagappapuram, Karaikudi-630003. Dist:- Sivagangai, Tamil Nadu.					
3.	Security Services & a Sweeper cum Guest House Keeper at CSMCRI-MARS, Mandapam Camp(Tamilnadu)	NIL	48 Lakhs (tentative)	-----NA-----	Agreement yet to be signed.	M/S Nethaji Subash Chandrabose Ex-services Men welfare Association No.120, Vinayarstreet, Railway Road, Alagappapuram, Karaikudi-630003. Dist:- Sivagangai, Tamil Nadu.	01.03.2023	31.03.2025	----NA----		

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that " All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature

Sanjay D Chauhan 5/14

Concerned Officials / SO / Engg.

संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग

मोहर के साथ/WITH STAMP

दिनांक/DATE:

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.

Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA

मोहर के साथ/WITH STAMP


प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
 सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
 CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भावनगर / Bhavnagar-364002


मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए जनशक्ति आपूर्ति अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Manpower Supply Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियाँ Remarks
1.	Manpower outsourcing services at CSMCRI, its Experimental salt farm, kumbharwad, Bhavnagar and sea-coast areas of Gujarat	Rs.62.85 Lakhs	Rs.500.16 Lakhs	-NA-	GJGJ 13063111039366007 24808U	M/s Puja Enterprise Shop No.1, 1 st Floor, Mahendra Market, Waghawadi Road, Bhavnagar-364001	01.07.2022	31.07.2024	-NA-		
2.	Allied Maintenance work on labour /job contract at CSMCRI-MARS, Mandapam Camp.	Rs.6.09 Lakhs	Rs.75 Lakhs	-NA-	Y 872936	M/S Nethaji Subash Chandrabose Ex-services Men welfare Association No.120, Vinayagarstreet,	01.01.2023	31.12.2025	-NA-		

						Railway Road, Alagappapu ram, Karaikudi- 630003. Dist:- Sivagangai, Tamil Nadu.				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature  Sanjay D Chauhan
 Concerned Officials / SO / Engg.
 संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
 मोहर के साथ/WITH STAMP
 दिनांक/DATE:


 सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
 Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
 मोहर के साथ/WITH STAMP
 प्रशासन नियंत्रण अधिकारी / Controller of Administration
 सी.एस.आई.अ. / एम.सी.आर.आई.
 CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
 Research Institute,
 भावनगर / Bhavnagar-364002


मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए इलेक्ट्रानिक्स अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Electronics Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
NIL											

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that " All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)



Shobhit Singh Chauhan
नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP
दिनांक/DATE: 28.03.2023


सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि. 11/5
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002


मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Telecommunications Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
NIL											

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that " All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)



Shobhit Singh Chauhan
नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP
दिनांक/DATE: 28.03.2023




सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP


प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Information Technology Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
					NIL						

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)


नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg. : **Mr. Pardeep Kumar**
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP : **Sr. Pri. Scientist**
दिनांक/DATE: **29-03-2023**


सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कम्प्यूटरीकरण अनुबंध की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Computerization Contracts for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
					NIL						

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature

Concerned Officials / SO / Engg. : **Mr. Pardeep Kumar**

संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग

मोहर के साथ/WITH STAMP : **Sr. Pri. Scientist**

दिनांक/DATE: **29-03-2023**

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.

Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA

मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration

सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.

CSIR-Central Salt & Marine Chemicals

Research Institute,

भादवपुरा, गुजरात-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Public Private Partnership (PPP) for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
1	Nil										

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that "All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature
Concerned Officials / SO / Engg.
संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग
मोहर के साथ/WITH STAMP
दिनांक/DATE:

डॉ. कमलेश प्रसाद / Dr. Kamallesh Prasad
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक/Senior Principal Scientist
विभागाध्यक्ष- व्यापार विकास एवं सुचना प्रबंधन
Head-Business Development & Information Management
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई / CSIR-CSMCRI
जी.बी. मार्ग, भावनगर / G.B. Marg, Bhavnagar-364002

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार की तिमाही प्रगति को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the Quarterly Progress of Project Management Consultant (PMC) for Quarter ending (March 2023)

क्रम.सं. Sl. No.	कार्य का नाम और स्थान Name of work and location	अनुमानित लागत Estimated Cost (in lakhs)	निविदा लागत Tendered Cost (in lakhs)	एसओआर से ऊपर/नीचे % %above/below SOR	करार सं. Agmt. No.	एजेंसी Agency	प्रारंभ की तिथि Date of Start (dd-mm-yy)	पूरा होने का समय Time of Completion (dd-mm-yy)	भौतिक प्रगति Physical Progress (in percentage % term)	पते के साथ ई-इन-सी का नाम Name of the E-in-C with address	टिप्पणियां Remarks
1	Nil										

- प्रमाणित किया जाता है कि सीवीसी परिपत्र संख्या 15/07/12 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले सभी निर्माणकार्य/खरीद/कंसल्टेंसी और अन्य अनुबंधों को इस तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। / Certified that " All the works/purchases/consultancies and other contracts required to be reported as per CVC circular No.15/07/12 dated 30.07.2012 have been included in the QPRs"
- यदि थ्रेशोल्ड मान से अधिक के लिए कोई निर्माणकार्य/अनुबंध नहीं दिया गया है, तो उच्चतम मूल्य वाले दो निर्माणकार्य/अनुबंधों की सूचना दी जानी चाहिए। / In case, there are no works/contracts awarded for more than the threshold value two works/contracts with highest value in should be reported.
- * अनुमानित लागत सममूल्य पर या न्यायसंगत लागत (जेसी) / Estimated cost at par or Justified Cost (JC)

नाम और हस्ताक्षर /Name & Signature

Concerned Officials / SO / Engg.

संबंधित अधिकारी / अनु. अ./ इंजीनियरिंग

मोहर के साथ/WITH STAMP

दिनांक/DATE:

डॉ. कमलेश प्रसाद / Dr. Kamallesh Prasad
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक/Senior Principal Scientist
विभागाध्यक्ष- व्यापार विकास एवं सुचना प्रबंधन
Head-Business Development & Information Management
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई / CSIR-CSMCRI
जी.बी. मार्ग, भावनगर / G.B. Marg, Bhavnagar-364002

सतर्कता अधिकारी/प्र.अ./प्र.नि./वरिष्ठ प्र.नि.
Vig. Officer /AO/COA/Sr. CoA
मोहर के साथ/WITH STAMP

प्रशासन नियंत्रक /Controller of Administration
सी.एस.आई.आर. - सी.एस.एम.सी.आर.आई.
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals
Research Institute,
भावनगर / Bhavnagar-364002